

# 新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

项目名称：土壤污染防治资金

实施单位（公章）：地（州、市）生态环境局、企事业单位

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：高杰

填报时间：2025 年 2 月 24 日

# 新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金 转移支付 2024 年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号），自治区生态环境厅高度重视，严格按规范要求组织开展了 2024 年度中央土壤污染防治专项转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达土壤污染防治专项转移支付预算和绩效目标情况

#### 1. 下达预算情况

2024 年度，财政部分批下达我区土壤污染防治专项资金共计 2093 万元，用于支持土壤污染防治和土壤生态环境保护相关工作。

2023 年 10 月 31 日，财政部《关于提前下达 2024 年度土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2023〕112 号）提前下达新疆 2024 年土壤污染防治项目资金 1473 万元；

2024 年 6 月 10 日，财政部《关于下达 2024 年度土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕63 号）下达新疆 2024 年土壤污染防治项目资金 620 万元。

#### 2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标如下：

## 2024 年土壤污染防治资金区域绩效目标表

(2024 年度)

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门		新疆维吾尔自治区生态环境厅
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中: 中央补助	2093		
	地方资金			
年度总体目标	组织开展优先监管地块重点监测项目, 摸清 16 个优先监管地块土壤和地下水环境质量情况, 提出风险管控建议, 指导地块风险管控工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告(份)	$\geq 1$
			完成重点监测地块数目(个)	$\geq 2$
			重点监管单位周边监测项目数据库(套)	$\geq 1$
			更换油井单井混合管线和掺稀油管线(米)	$\geq 28700$
			更换集输汇管(米)	$\geq 15300$
	质量指标		项目验收合格率	$\geq 90\%$
	时效指标		项目开工率	100%
			项目完工率	$\geq 20\%$
	项目 效益	生态效益指标	防范和化解环境风险隐患的能力	有效提高
满意 度指 标	服务对象满意度指标	项目实施周边群众满意度	$\geq 90\%$	

## (二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 自治区分解下达预算情况

#### 2024 年中央土壤污染防治资金预算分配明细表

单位：万元

序号	地州	项目承担单位	项目名称	中央资金	地方资金	预算合计
1	自治区生态环境厅	自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目	1257	0	1257
2	吐鲁番市	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田公司	落实生态环境吐哈油田公司土壤污染源头预防项目	216	918.98	1134.98
3	自治区生态环境厅	自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目	366.84	40.76	407.6
4	博州	博州生态环境局	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目	253.16	28.44	281.6
全区合计				2093	988.18	3081.18

2023 年 12 月 4 日，自治区《关于提前下达 2024 年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2023〕116 号）分解下达中央资金 1473 万元，地方资金 918.98 万元；2024 年 7 月 17 日，自治区《关于拨付 2024 年中央土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕73 号）分解下达中央资金 366.84 万元，地方资金 40.76 万元；2024 年 12 月 11 日，自治区《关于调整下达 2024 年中央土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕154 号）分解下达中央资金 253.16 万元，地方资金 28.44 万元。

新疆 2024 年土壤污染防治项目共计资金 3081.18 万元，其中，中央资金共计 2093 万元，地方资金 988.18 万元。具体分解如下：

## 2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

### 土壤污染防治资金区域绩效目标表

(2024 年度)

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门		新疆维吾尔自治区生态环境厅
资金情况 (万元)	年度金额:	3081.18		
	其中:中央补助	2093		
	地方资金	988.18		
年度总体目标	组织开展优先监管地块重点监测项目,摸清 16 个优先监管地块土壤和地下水环境质量情况,提出风险管控建议,指导地块风险管控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告(份)	≥1
			完成重点监测地块数目(个)	≥2
			重点监管单位周边监测项目数据库(套)	≥1
			更换油井单井混合管线和掺稀油管线(米)	≥28700
			更换集输汇管(米)	≥15300
	质量指标	项目验收合格率		≥90%
	时效指标	项目开工率		100%
		项目完工率		≥20%
	项目效益	生态效益指标	防范和化解环境风险隐患的能力	
满意度指标	满意度指标	项目实施周边群众满意度		≥90%

根据《关于提前下达2024年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2023〕116号），随文下达绩效目标分解表如下：

### 土壤污染防治资金区域绩效目标分解表

（2024年度）

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
项目名称	自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门		新疆维吾尔自治区生态环境厅
项目承担单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅			
资金情况 (万元)	年度金额:	1257		
	其中:中央补助	1257		
	地方资金	0		
年度总体目标	摸清企业土壤污染影响类型,强化土壤污染重点监管单位监管能力,减少对周边土壤环境污染风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查实施方案(份)	1
			土壤污染重点监管单位监测方案(份)	≥60
			采集、分析测试的样品数(个)	≥600
			土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告(份)	1
			土壤污染重点监管单位周边土壤监测质控报告(份)	2
			重点监管单位周边监测项目数据库(套)	1
	质量指标	时效指标	项目完成进度	100%
			项目验收通过率	100%
			实施期限	12个月
	项目效益	生态效益指标	掌握重点监管单位周边分布及其土壤环境风险情况	有效掌握
满意度指标	服务对象满意度指标	重点监管单位满意度	≥90%	

## 土壤污染防治资金区域绩效目标分解表

（2024 年度）

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
项目名称	吐哈油田公司土壤污染源头预防项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门	新疆维吾尔自治区生态环境厅	
地方财政部门	吐鲁番地区财政局	地方主管部门	吐鲁番地区生态环境局	
项目承担单位	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田公司			
资金情况 (万元)	年度金额:	1134.98		
	其中: 中央补助	216		
	地方资金	918.98		
年度总体目标	提高石油生产单位输油管线防渗漏能力, 从源头减少含油污泥等有毒有害物质产生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换油井单井混合管线和掺稀油管线(米)	≥28700
			更换集输汇管(米)	≥15300
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	项目效益	社会效益指标	泄露产生隐患的防治率	≥90%
		生态效益指标	改善生产环境, 有效防范和化解环境风险隐患	有效改善
			从源头减少污染物排放, 保护生态环境安全	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施周边群众满意度	≥90%	

根据《关于拨付2024年中央土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕73号），随文下达绩效目标分解表如下：

**土壤污染防治资金区域绩效目标分解表**  
(2024年度)

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
项目名称	新疆维吾尔自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门		新疆维吾尔自治区生态环境厅
项目承担单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅			
资金情况 (万元)	年度金额:	407.6		
	其中:中央补助	366.84		
	地方资金	40.76		
年度总体目标	形成15份地块重点监测报告及1份全区总结报告、15套数据成果资料和1份《实施污染管控地块清单》，有效保障重点建设用地安全利用，为深入打好土壤污染防治攻坚战提供环境管理支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点监测地块采样方案(份)	15
			地块重点监测报告(份)	15
			项目总结报告(份)	1
			数据与档案资料(份)	15
		质量指标	项目验收通过率	100%
	时效指标	项目按期完工率	100%	
	项目效益	生态效益指标	土壤污染防治管理能力	有效提高
		可持续影响效益指标	优先监管地块安全利用率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	



根据《关于调整下达 2024 年中央土壤污染防治资金预算(第二批)的通知》(新财资环〔2024〕154 号),随文下达绩效目标分解表如下:

### 土壤污染防治资金区域绩效目标分解表

(2024 年度)

专项名称	中央土壤污染防治专项资金			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门		新疆维吾尔自治区生态环境厅
资金情况 (万元)	年度金额:	281.6		
	其中:中央补助	253.16		
	地方资金	28.44		
年度总体目标	对博州重点区域开展调查监测,排查典型耕地土壤重金属污染区域的污染成因,追溯污染源,提出土壤重金属污染防治及风险管控对策,降低土壤污染风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排查受污染耕地面积(万亩)	≥56.3
			典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析研究报告(份)	1
			土壤监测点位(个)	≥18
			地下渗滤监测点位(个)	≥12
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%
			项目按期完工率	100%
	项目效益	生态效益指标	土壤污染防治管理能力	有效提高
		可持续影响效益指标	当地农产品的质量	稳中向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2024 年度中央下达我区土壤污染防治资金共计资金为 3081.18 万元，资金到位 3081.18 万元，到位率 100%。其中，中央资金 2093 万元，地方资金 988.18 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截止到 2024 年 12 月 31 日，2024 年度用于土壤污染防治项目资金总计 3081.18 万元，实际已执行 2292.91 万元，资金执行率 74.42%。其中：中央补助资金预算 2093 万元，全年执行 1459.5 万元，执行率 69.73%；地方资金预算数 988.18 万元，全年执行 833.41 万元，执行率 84.33%。

新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目资金执行率 69.89%，该项目为跨年度项目，成果集成报告需基于数据分析结果编制，按进度将于 2025 年 6 月完成，未进行成果验收，故资金未执行完毕。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目资金执行率 0%，由于前期项目库储备不足，该项目资金于 2024 年 12 月下达，资金下达时间较晚，项目未开展。

资金执行情况具体如下：

序号	项目名称	承担单位	中央资金 (万元)	中央资金 执行金额 (万元)	中央资金 执行率 (%)	地方资金 (万元)	地方资金执 行金额(万 元)	地方资金执行率 (%)
1	自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目	1257	878.5	69.89%	0	0	0
2	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田公司	吐哈油田公司土壤污染源预防项目	216	216	100.00%	918.98	833.41	90.69%
3	自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目	366.84	365	99.50%	40.76	0	0
4	博州生态环境局	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目	253.16	0	0.00%	28.44	0	0
合计			2093	1459.5	69.73%	988.18	833.41	84.33%

## （二）项目资金管理情况分析

严格按照《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备库制度的通知》《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》《土壤污染防治资金管理办法》要求择优在土壤污染防治项目储备库中选择项目并安排资金。2024年5月、8月对土壤污染防治资金项目进行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，通过下达督办文件和现场实地督导等方式，督促项目实施和预算执行。定期调度土壤污染防治资金执行和项目进展情况，推动项目实施。

### 1. 资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕土壤污染防治重点目标任务，择优在中央土壤污染防治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

### 2. 资金下达及时性。

2023年12月，自治区《关于提前下达2024年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2023〕116号）分解下达中央资金1473万元，地方资金918.98万元；2024年7月，自治区《关于拨付2024年中央土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕73号）分解下达中央资金366.84万元，地方资金40.76万元；2024年12月，自治区《关于调整下达2024年中央土壤污染防治资金预算

（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕154号）分解下达中央资金253.16万元，地方资金28.44万元，均严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

### 3. 资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》要求各主管单位严格按照规定分配资金，提出资金分配方案报财政厅主管业务处室审核后，报请自治区人民政府研究财政经费专题会议审核，审核通过后印发资金拨付文件。各主管部门、各级财政部门 and 资金使用单位加强项目监管、经费使用管理等工作，遵循“谁使用、谁负责”责任机制，加强专项经费管理，指导各地定期做好资金绩效监控，提高预算管理水平，加强资金跟踪监管。各级财政部门 and 主管部门单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

### 4. 资金使用规范性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档，在各级审计和财政监督中未发现问题。

### 5. 资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

## 6. 预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做到绩效监控，预算执行完成后做好绩效评价，充分提高财政资金使用效益，资金安全规范使用，年度绩效目标如期实现。

## 7. 支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，要求项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

组织开展优先监管地块重点监测项目，摸清16个优先监管地块土壤和地下水环境质量情况，提出风险管控建议，指导地块风险管控工作。2024年实际完成情况：**一**是对16个优先监管地块开展调查，摸清了地块土壤和地下水环境质量情况，形成自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目成果报告，提出风险管控建议，指导开展风险管控，有效防范和化解环境风险隐患。**二**是累计更换油井单井和汇管55852米，均采用防渗漏性可靠的柔性复合管，大幅度减少输油管线西口频次，从源头减少含油污泥等有毒有害物质产生。**三**是完成107家土壤污染重点监管单位/监测单元基础信息采集、监测方案编制与专家评审复核、土壤样品（982个）和

地下水样品（120个）采集、完成所有采集样品分析测试。完成外部质控样品检测，初步掌握重点监管单位土壤环境质量。

#### （四）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

a. 财政部随文下达土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告（份）指标，指标值为 $\geq 1$ ，我区实际完成0份，完成率0%，偏差率100%，偏差原因为《新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目》为跨年度项目，成果集成报告需基于数据分析结果编制，按进度将于2025年6月完成，未到评价节点。

b. 财政部随文下达完成重点监测地块数目（个）指标，指标值为 $\geq 2$ ，我区实际完成16个，完成率800%，偏差率700%，偏差原因为绩效目标设置有误，《新疆维吾尔自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目》实际完成值为16个。

c. 财政部随文下达重点监管单位周边监测项目数据库（套）指标，指标值为 $\geq 1$ ，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

d. 财政部随文下达更换油井单井混合管线和掺稀油管线（米）指标，指标值为 $\geq 28700$ ，我区实际完成43027米，完成率149.92%，偏差率49.92%，偏差原因为《吐哈油田公司土壤污染源预防项目》鲁克沁采油管理区通过复合管公开招标节省材料费、阀门修旧利废、优化管线进站走向、过

路套管利旧等措施，增加更换管线工作量，造成绩效目标偏离。

e. 财政部随文下达更换集输汇管（米）指标，指标值为 $\geq 15300$ ，我区实际完成 12825 米，完成率 83.82%，偏差率 16.18%，偏差原因为《吐哈油田公司土壤污染源头预防项目》初设方案不够精确，导致绩效目标偏离。

## (2) 质量指标

财政部随文下达项目验收合格率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 100%，完成率 111.11%，偏差率 11.11%。

## (3) 时效指标

a. 财政部随文下达项目开工率指标，指标值为 100%，我区实际完成 75%，完成率 75%，偏差率 25%，偏差原因为《新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目》由于资金下达时间晚，目前正在进行招投标程序。

b. 财政部随文下达项目完工率指标，指标值为 $\geq 20\%$ ，我区实际完成 25%，完成率 125%，偏差率 25%。

## (4) 成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

### (2) 社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。



### (3) 生态效益指标

a. 财政部随文下达防范和化解环境风险隐患的能力指标，指标值为有效提高，我区通过对 16 个优先监管地块开展调查，摸清了地块土壤和地下水环境质量情况，提出风险管控建议，指导开展风险管控，完成有效防范和化解环境风险隐患，我区实际完成值 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

### (4) 可持续影响指标

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

## 3. 满意度指标完成情况分析

a. 财政部随文下达项目实施周边群众满意度指标，指标值为  $\geq 90\%$ ，我区实际完成 95%，完成率 105.56%，偏差率 5.56%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 偏离绩效目标的原因

#### 1. 未完成的数量指标

a. 财政部随文下达土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告（份）指标，指标值为  $\geq 1$ ，我区实际完成 0 份，完成率 0%，偏差率 100%，未完成原因为《新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测调查项目》为跨年度项目，成果集成报告需基于数据分析结果编制，按进度将于 2025 年 6 月完成，未到评价节点。

b. 财政部随文下达更换集输汇管（米）指标，指标值为  $\geq 15300$ ，我区实际完成 12825 米，完成率 83.82%，偏差率 16.18%，未完成原因为《吐哈油田公司土壤污染源预防项

目》初设方案不够精确，导致绩效目标偏离。

## 2. 未完成的时效指标

a. 财政部随文下达项目开工率指标，指标值为 100%，我区实际完成 75%，完成率 75%，偏差率 25%，未完成原因为《新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目》由于资金下达时间晚，目前正在进行招投标程序。

## 3. 完成率超出 30%及以上指标

a. 财政部随文下达完成重点监测地块数目（个）指标，指标值为  $\geq 2$ ，我区实际完成 16 个，完成率 800%，偏差率 700%，偏差原因为绩效目标设置有误，《新疆维吾尔自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目》实际完成值为 16 个。

b. 财政部随文下达更换油井单井混合管线和掺稀油管线（米）指标，指标值为  $\geq 28700$ ，我区实际完成 43027 米，完成率 149.92%，偏差率 49.92%，偏差原因为《吐哈油田公司土壤污染源预防项目》鲁克沁采油管理区通过复合管公开招标节省材料费、阀门修旧利废、优化管线进站走向、过路套管利旧等措施，增加更换管线工作量，造成绩效目标偏离。

## （二）下一步改进措施

一是强化指导帮扶，加强对项目承担单位的宣传培训，增强绩效管理意识，督促项目申报单位在设计项目实施方案和绩效目标时严肃对待、实事求是。二是督促项目承担单位对项目具体工作任务细化分解，提出具体的工作质量和进度

要求，形成目标分解和责任落实体系，将绩效目标分解到相关责任人，保证目标责任落实，按照时间节点有序推进。三是定期开展预算资金绩效自评工作，定期对单位预算资金绩效情况进行评价、分析、动态监控，发现问题及时整改。

#### 四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。经自评，2024 年度中央土壤污染防治专项资金绩效自我评价得分为 94.87 分，其中：预算执行 7.44 分、产出指标 47.43 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

2. 在绩效自评中发现：项目前期评估中考虑问题不全面，目标值设置数据中存在偏差；第二批下达资金时间较晚，由于招投标周期较长，资金执行不理想。针对问题，提出以下改进措施：一是加强项目前期方案和现场调研优化工作，做到数据不遗漏，偏差小，做到预算合理，落地性强，避免后期实施变更。二是在预算管理方面自治区生态环境厅将加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理效用。三是在项目管理方面加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升项目管理水平。四是在预算执行方面，发挥项目主管部门监督作用，加强对项目实施责任单位的指导督促，保障项目按序时进度实施。

3. 评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

### **五、其他需要说明的问题**

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

### **六、附件**

新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效目标自评表

**新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效目标自评表**  
(2024 年度)

转移支付（项目）名称		中央土壤污染防治专项资金					
中央主管部门		财政部、生态环境部					
地方主管部门		自治区生态环境厅		资金使用单位	各地州生态环境局、各企事业单位		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3081.18	2292.91	74.42%		
		其中：中央财政资金	2093	1459.5	69.73%		
		地方资金	988.18	833.41	84.38%		
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	突出重点、强化对比分析			/	
		下达及时性	均在限定时间内正式分解下达			/	
		拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求拨付			/	
		使用规范性	按照相应分类科目使用			/	
		执行准确性	按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行			/	
		预算绩效管理情况	定期调度预算执行情况			/	
		支出责任履行情况	所有资金均由承担单位合规支出			/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	组织开展优先监管地块重点监测项目，摸清 16 个优先监管地块土壤和地下水环境质量情况，提出风险管控建议，指导地块风险管控工作。			组织对 16 个优先监管地块开展调查，摸清了地块土壤和地下水环境质量情况，形成自治区土壤污染优先监管地块重点监测项目成果报告，提出风险管控建议，指导开展风险管控，有效防范和化解环境风险隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查成果集成报告（份）	≥1	0	项目为跨年度项目，成果集成报告需基于数据分析结果编制，按进度将于 2025 年 6 月完成，未到评价节点。下一步加快项目进度，科学合理制定绩效目标。	
			完成重点监测地块数目（个）	≥2	16	— 21 —	

说明		重点监管单位 周边监测项目 数据库（套）	≥1	1		
		更换油井单井 混合管线和掺 稀油管线（米）	≥28700	43027		
		更换集输汇管 （米）	≥15300	12825	方案制定不够细化，与 实际有偏差。下一步要 求项目承担单位进一步 细化方案。	
	质量指标	项目验收合格 率	≥90%	100%		
	时效指标	项目开工率	100%	75%	《新疆维吾尔自治区博 尔塔拉蒙古自治州典型 耕地土壤重金属污染成 因排查与分析项目》由 于资金下达时间晚，目 前正在进行招投标程 序。下一步加强项目管 理，定期调度项目进展。	
		项目完工率	≥20%	25%		
	项目 效益	生态效益 指标	防范和化解环 境风险隐患的 能力	有效提高	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	项目实施周边 群众满意度	≥90%	95%	
		无				